

**MINIMALE KWALITEITSGARANTIE VENTILATIE VOOR WOONGEBOUWEN: INBEDRIJFNAME  
BALANSVENTILATIE MET WARMETERUGWINNING**

<b>Project</b>	<b>Inbedrijfname</b>	<b>Ventilatietoestel</b>
Object: 0	Firma:	Fabrikant:
Bouw straat/nr: 0	Uitvoerder:	Produktnaam:
Bouw postcode/plaats: 0	Straat/nr:	Toestel-Nr.:
Bouwheer naam: 0	Postcode/Plaats:	Sturings-Nr.:
Bouwheer telefoon: 0	Telefoon:	
Bouwjaar: 0	Datum:	

**1. Inregeling van de pulsie- en extractieventilatiegebieten**

Nr.	Ruimtebeschrijving	Planning			Meting 1		Meting 2		Meting 3		Ventieltype	Instelling	Doorstroming V <sup>*</sup> <sub>doorstroom</sub> m/s	Geluids- meting dB(A)	Filter- klasse	Filter zuiver?
		V <sub>pulsie</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>extractie</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>doorstroom</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>pulsie</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>extractie</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>pulsie</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>extractie</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>pulsie</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>extractie</sub> m <sup>3</sup> /h						
1																ja / nee
2																ja / nee
3																ja / nee
4																ja / nee
5																ja / nee
6																ja / nee
7																ja / nee
8																ja / nee
9																ja / nee
10																ja / nee
11																ja / nee
12																ja / nee
13																ja / nee
14																ja / nee
15																ja / nee
16																ja / nee
17																ja / nee
18																ja / nee
19																ja / nee
20																ja / nee
	totaal:			---									---	---	---	---

**2. Volumedebietbalans**

	Meting 1		Meting 2		Meting 3		Onbalans	Regeltype	Instelling	Geluids- demping dB(A)	Filter- klasse	Filter zuiver?
	V <sub>aanvoer</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>afvoer</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>aanvoer</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>afvoer</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>aanvoer</sub> m <sup>3</sup> /h	V <sub>afvoer</sub> m <sup>3</sup> /h						
1 Aanzuiging verse lucht		---		---		---						ja / nee
2 Afvoer vervuilde lucht	---		---		---						-	ja / nee

**3. Inbedrijfname conform fabrikant- en planningsvoorschriften:**

ja / nee Handtekening: .....